


تاریخ: ۹۶/۰۸/۰۴

شماره: ۶۶-۲۶-۶۶۱

پیوست: دارد



به نام خدا

جناب آقای محمدی

مدیریت محترم عامل تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما

موضوع: گزارش پیشرفت هفتگی

با سلام

احتراماً، به پیوست گزارش هفتگی از تاریخ ۹۶/۰۷/۲۹ لغایت ۹۶/۰۸/۰۵ جهت استحضار تقدیم حضورتان می گردد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم

با تشکر

مدیر عامل

ایروان خانلو

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما

۱۴/۰۸/۹۶



پروژه برج مسکونی ۲۵ طبقه ی حکیم نظامی (صداوسیما)


موضوع: گزارش پیشرفت کار هفتگی

تاریخ ۹۶/۰۷/۲۹ الی ۹۶/۰۸/۰۵

کارفرما: تعاونی مسکن صدا سیما

پیمانکار: شرکت سامکو (هنرکار)

مشاور: شرکت شاخص ستون پارسیان





## عملیات انجام شده:

### سفت کاری:

- اجرای نصب شاسی درب آسانسور ضلع شرقی در طبقه ۲۰-۲۱
- اجرای زیر سازی سقف کاذب طبقه ۲۱ واحد شرقی (در حال اجرا)
- اجرای کف سازی واحدهای شرقی و غربی طبقه ۲۰
- اجرای عایق کاری بام طبقه ۱۷ ضلع شرقی
- اجرای در دیوار چینی دور داکت کانال اگزاست در طبقات ۱۸-۱۹
- نظافت کف واحد ها
- حمل مصالح به طبقات

### تاسیسات مکانیکی:

- آماده کردن اتصالات پلی اتیلن برای اجرای لوله فاضلاب خطوط اصلی و طبقه اول
- اجرای لوله های مسی کولر گازی طبقه ۱۳
- اجرای لوله های درین طبقات ۱۸ الی ۲۱

### تاسیسات برقی:

- اجرای لوله و سیم برقی از سقف در طبقه ۲۱ واحد غربی



## نازک کاری:

اجرای کاشی سرویس حمام مشترک واحد شرقی از طبقه ۱۸

اجرای کاشی سرویس حمام مشترک واحد شرقی از طبقه ۲۰

اجرای کاشی سرویس حمام مشترک واحد غربی از طبقه ۲۱

اجرای سرامیک کف سرویس حمام مستر و مشترک واحد شرقی از طبقه ۱۸

اجرای سرامیک کف سرویس حمام مستر واحد غربی از طبقه ۱۸

اجرای سرامیک کف سرویس حمام مستر و مشترک واحد شرقی از طبقه ۱۹

اجرای سرامیک کف سالن و اتاق خواب های واحد غربی از طبقه ۱۸

اجرای سرامیک کف اتاق خواب های واحد شرقی از طبقه ۱۸

اجرای سرامیک کف اتاق خواب های واحد غربی از طبقه ۱۹

اجرای سرامیک کف سالن و اتاق خواب های واحد شرقی از طبقه ۱۹

اجرای سرامیک کف سالن و اتاق خواب های واحد A-B از طبقه ۱

سفید کاری دیوار واحد A-B-C از طبقه ۱۷

سفید کاری دیوار واحد F از طبقه ۱۶

سفید کاری دیوار واحد C-F از طبقه ۱۵

سنگ کاری کف راه پله ضلع شرقی طبقات ۳ الی ۱۴

اجرای مچ برگ اتاق خواب A-C از طبقه ۱۱

سفت کاری:

عایق کاری بام طبقه ۱۷ ضلع شرقی



دیوار چینی دور داکت کانال انتراست



زیر سازی سقف گاذب طبقه ۳۱



تصیب درپ شاسی آلومینوم





کف سازی طبقه ۲۰





اتصالات لوله پلی اتیلن





عبور لوله های برقی در واحد غربی طبقه ۲۱





